

Financiación	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adquisición	Presupuesto anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto actual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
02	05	03	01	01	05	11	01	01	01	01	01	100	013	021	031	018	033	019	
02	02	01	01	01	01	11	01	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	30,000	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 3,519,257.97	N/A	N/A	\$ 3,518,888.52	\$ 369.45	100%		
TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DESTINADO PARA LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES HUEYPOXTLA, UNIVERSIDAD MEXQUENSE DEL BICENTENARIO HUEYPOXTLA, MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MEXICO																			
02	02	01	01	02	01	11	01	SAN JUAN TIANGUSTONGO	150	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 355,989.78	N/A	N/A	\$ 355,972.83	\$ 616.95	100%		
TERMINACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 5 DE MARZO)																			
02	05	01	01	01	06	11	01	SAN PEDRO LA GLORIA	300	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 175,500.00	N/A	N/A	\$ 175,496.40	\$ 3.60	100%		
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TERMINO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION TECNICA EN ESCUELA DE HUEYPOXTLA																			
03	03	05	01	01	03	11	01	SANTA MARIA AULOPAN	5,000	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 103,000.00	N/A	N/A	\$ 104,816.22	\$ 183.78	100%		
TERMINACION DE INSTALACION ELÉCTRICA EN EL MERCADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AULOPAN																			
02	02	01	01	02	01	26	01	VILLA DE HUEYPOXTLA	300	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 1,903,556.71	N/A	N/A	\$ 1,903,344.36	\$ 242.35	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SACA (ENTRE CARRETERA HUEYPOXTLA-AULOPAN Y LIMITE FISICO) DEL KM 0+000 AL KM 0+180																			
02	02	01	01	02	01	26	01	TEZONTLALPAN DE ZAPATA	900	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 1,507,850.02	N/A	N/A	\$ 1,507,826.08	\$ 3.94	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. VENUSTIANO CARRANZA (ENTRE CALLE GRAL. ANAYA Y CALLE ALDAMA) DEL KM 0+000 AL KM 0+285																			
02	01	03	01	01	01	26	01	SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA	200	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 156,689.86	N/A	N/A	\$ 156,610.15	\$ 89.71	100%		
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE RÍO CONSULADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+260																			
02	02	01	01	02	03	26	01	SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA	250	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 253,596.44	N/A	N/A	\$ 153,215.93	\$ 80.49	100%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE RÍO CONSULADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+260																			
02	02	01	01	02	01	26	01	SAN JUAN TIANGUSTONGO	400	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 3,217,908.59	N/A	N/A	\$ 3,217,907.96	\$ 0.63	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA (ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y LIMITE FÍSICO LADO PONIENTE) DEL KM 0+000 AL KM 0+710																			
02	02	01	01	02	01	26	01	SAN JUAN TIANGUSTONGO	400	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,587,572.60	N/A	N/A	\$ 1,587,572.60	\$ -	100%		
CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA (ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LIMITE FÍSICO LADO ORIENTE) DEL KM 2+322.89 AL KM 2+381.00																			
02	02	01	01	02	01	26	01	SAN JUAN TIANGUSTONGO	300	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 743,064.98	N/A	N/A	\$ 742,992.69	\$ 72.69	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. DEL TRABAJO (ENTRE AV. LA PALMA Y CALLE CHALIHUA) DEL KM 0+000 AL KM 0+150																			
02	02	01	01	02	01	26	01	PUERTO EL CORRIEN	300	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 960,364.15	N/A	N/A	\$ 960,327.05	\$ 37.10	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PAN DE AZÚCAR (ENTRE CALLE BELLY Y CALLE LOS HEREDOS) DEL KM 2+348 AL KM 2+417																			
02	05	01	01	01	06	26	01	RANCHERIA CASA BLANCA	200	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 800,000.00	N/A	N/A	\$ 799,423.73	\$ 576.27	100%		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TELESECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA																			
01	07	02	01	01	01	26	01	SANTA MARIA AULOPAN	250	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 1,461,782.06	N/A	N/A	\$ 1,461,506.82	\$ 275.24	100%		
ARBOYO DE AGUAS COMBINADAS (RÍO SALADO) CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA																			
02	02	04	01	02	01	25	01	SAN FRANCISCO ZACACALCO	14,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 3,503,000.00	N/A	N/A	\$ 3,500,030.07	\$ 2,969.93	100%		
ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ZACACALCO																			
02	02	01	01	02	01	25	01	SAN FRANCISCO ZACACALCO	200	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 447,220.05	N/A	N/A	\$ 436,675.97	\$ 127.63	100%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NOGALES (PRIMERA ETAPA)																			
02	02	01	01	02	03	25	01	VILLA DE HUEYPOXTLA	200	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 176,140.05	N/A	N/A	\$ 176,102.32	\$ 97.63	100%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS (ENTRE CALLE SANTOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA)																			
02	02	01	01	02	03	25	01	VILLA DE HUEYPOXTLA	300	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 377,593.98	N/A	N/A	\$ 377,583.96	\$ 11.49	100%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ARTICULO 27) BARRIO HUICALCO																			
02	02	01	01	02	01	25	01	VILLA DE HUEYPOXTLA	100	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 274,525.22	N/A	N/A	\$ 274,392.51	\$ 142.71	100%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE)																			
02	02	01	01	02	03	25	01	VILLA DE HUEYPOXTLA	100	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	\$ 143,110.74	N/A	N/A	\$ 143,046.13	\$ 62.61	100%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOPILTZIN (ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE AZTECA)																			

