

Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)



Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235011003014	CONSTRUCCION DE AULA 1a ETAPA I.N. MIGUEL BARRANCO, ZACACALCO	—	SAN FRANCISCO ZACACALCO	01/01/2013	31/12/2013	(A)	X	100%	100%	150101	PARTICIPACIONES DE LOS INGRESOS FEDERALES	55,702.44
12350302501013	2013/FISM SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR INTRODUCION DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION LA CULEBRA	—	—	01/01/2013	31/12/2013	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	167,141.63
1235050101013	2014/FISM TIANGUISTONGO	—	SAN JUAN TIANGUISTONGO	01/01/2013	31/12/2013	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	242,201.99
12350802001014	2014/FISM/008 ELECTRICIFICACION CERRADA LA PALMA, SANTA MARIA AJOLOAPAN	2014/FISM/008	SANTA MARIA AJOLOAPAN	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	128,000.00
12350802101014	2014/FISM/009 ELECTRICIFICACION CALLE SIMON BOLIVAR, SANTA MARIA AJOLOAPAN	2014/FISM/009	SANTA MARIA AJOLOAPAN	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	112,000.00
12350802201014	2014/FISM/013 ELECTRICIFICACION CALLE LOS ANGELES, SANTA MARIA AJOLOAPAN	2014/FISM/013	SANTA MARIA AJOLOAPAN	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	80,000.00
12350802301014	2014/FISM/012 ELECTRICIFICACION CERRADA OLIVO, SANTA MARIA AJOLOAPAN	2014/FISM/012	SANTA MARIA AJOLOAPAN	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	160,000.00
12350902701014	MHU-019/FEFOM-14/011 ELECTRICIFICACION CALLE 22 DE NOVIEMBRE, ZACACALCO	MHU-019/FEFOM-14/11	SAN FRANCISCO ZACACALCO	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	125,000.00
12350902801014	MHU-020/FEFOM-14/012 ELECTRICIFICACION CERRADA ESPIGA, ZACACALCO	MHU-020/FEFOM-14/012	SAN FRANCISCO ZACACALCO	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,000.00

12350902501014	MHU-021/FEFOM-14/013 ELECTRIFICACION CALLE ARANDAS Y CDA CORONA, ZACACALCO	MHU-021/FEFOM-14/013	SAN FRANCISCO ZACACALCO	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00
12350903001014	MHU-037/FEFOM-14/029 ELECTRIFICACION AV. 5 DE MAYO, TIANGUISTONGO	MHU-037/FEFOM-14/029	SAN JUAN TIANGUISTONGO	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	68,000.00
12350903101014	MHU-038/FEFOM-14/030 ELECTRIFICACION VARIAS CALLES PARTE ALTA, TEZONTLALPAN	MHU-038/FEFOM-14/030	TEZONTLALPAN DE ZAPATA	01/01/2014	31/12/2014	(C)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	385,000.00
12351070	REMODELACION DE PLAZA CIVICA, TIANGUISTONGO		SAN JUAN TIANGUISTONGO	01/01/2015	31/12/2015	(A)	X	100%	100%	150101	PARTICIPACIONES DE LOS INGRESOS FEDERALES	265,710.95
1236-04-01-01-15	ACONDICIONAMIENTO FISICO DE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	2015/FISMDF/031	HUEYOXTLA	01/01/2015	31/12/2015	(A)	X	100%	100%	250102	FAIS-FISMDF	177,439.00
123501102501015	2015/FISM/033 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE HUEYOXTLA	2015/FISM/033	HUEYOXTLA	01/01/2015	31/12/2015	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	48,277.00
123501103001015	2015/FISM/035 CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE FCO SARABIA, ZACACALCO	2015/FISM/035	SAN FRANCISCO ZACACALCO	01/01/2015	31/12/2015	(A)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	291,859.24
12350130801015	FEFOM-15/006 PAV. HIDRAULICA CALLE ALVARO OBREGON, EL CARMEN	FEFOM-15/006	EL CARMEN	01/01/2015	31/12/2015	(A)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	585,980.24
12352008	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CAMINO A TEZONTLALPAN		TEZONTLALPAN DE ZAPATA	01/01/2015	31/12/2015		X	100%	100%		EXCEDENTES PETROLEROS	712,365.00
12352448	DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO, JILOTZINGO		SAN MARCOS JILOTZINGO	01/01/2010	31/12/2010	(A)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	38,794.72
12353152	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA COLECTOR SUR, JILOTZINGO		SAN MARCOS JILOTZINGO	01/01/2012	31/12/2012	(A)	X	100%	100%	250102	FAIS-FISMDF	388,827.15
12353238	REHABILITACION DE RED DE TUBERIA HIDRAULICA EN DIFERENTES CALLES DE JILOTZINGO		SAN MARCOS JILOTZINGO	01/01/2012	31/12/2012	(A)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	92,659.48


1236-02-01-01	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE CONTRALORIA INTERNA	MHU-022/FISMDF-16/038	HUEYOXTLA	01/01/2016	31/12/2016	(A)	X	100%	100%	250102	FAIS-FISMDF	126,199.48
1235033010103	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN POZO GUADALUPE NOPALA		GUADALUPE NOPALA	01/01/2016	31/12/2016	(A)	X	100%	100%	150101	PARTICIPACIONES DE LOS INGRESOS FEDERALES	87,393.58
12350430101017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LIBRAMIENTO LA VENTA SANTA MARIA AJOLOAPAN	MHU-022/FISMDF-18/024	SANTA MARIA AJOLOAPAN	01/01/2017	31/12/2017	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	98,745.59
123543010129	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	MHU-051/FISMDF-18/069	SAN MARCOS JILOTZINGO	01/01/2017	31/12/2017	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	787,402.82
12350430101038	CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFALTICA C. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN MARCOS JILOTZINGO	MHU-048/FISMDF-18/065	SAN MARCOS JILOTZINGO	01/01/2017	31/12/2017	(C)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	1,707,781.41
1235-49-01-01-13	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL		EL CARMEN, HUEYOXTLA	28/01/2019	13/04/2019	(A)	X	100%	100%	150101	PARTICIPACIONES DE LOS INGRESOS FEDERALES	105,128.42
1235-54-01-01-09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8VA CERRADA DE AVENIDA INSURGENTES	MHU-009/FEFOM-2020/034	SAN FRANCISCO ZACACALCO	05/10/2020	03/11/2020	(A)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	489,153.40
1235-61-01-02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NOGALES	MHU-002/FISM-2021/002	SAN FRANCISCO ZACACALCO	23/08/2021	29/10/2021	(A)	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	447,092.32
1235-61-01-12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	MHU-012/FISM-2021/012	SAN MARCOS JILOTZINGO	23/08/2021	29/10/2021	(A)	X	100%	100%	250102	FAIS-FISMDF	1,602,845.93
1235-61-01-16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO	MHU-016/FISM-2021/016	GUADALUPE NOPALA	23/08/2021	29/10/2021	(A)	X	100%	100%	250102	FAIS-FISMDF	1,541,015.98
1235-61-01-19	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL CHOPO DE SANTA MARIA AJOLOAPAN	MHU-019/FISM-2021/019	SANTA MARIA AJOLOAPAN	23/08/2021	29/10/2021	(A)	X	100%	100%	250102	FAIS-FISMDF	1,569,546.85

1235-62-01-07	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV DEL TRABAJO	MHU-007/FEFOM-2021/007	SAN JUAN TIANGUISTONGO	20/09/2021	29/10/2021	(A)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	742,992.69
1235-62-01-08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	MHU-008/FEFOM-2021/008	EL CARMEN	20/08/2021	29/10/2021	(A)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	960,327.05
1235-62-01-10	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	MHU-010/FEFOM-2021/010	SANTA MARIA AJOLOAPAN	20/08/2021	29/10/2021	(A)	X	100%	100%	260101	RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,461,506.82
Total (13)											16,044,031.18	

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. DIEGO VARGAS COJIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. ONESIMO EDUARDO CARRQUIN LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANA YELI ROSA DE TOLANTINO
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



L. G. EFERREY FERNANDEZ VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

